ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: " Construction of Rajarajeshwari School (Kalpana road) building in ward No 17. J.P Park" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(P)/RRN/W.O/25/2021-22, Dated:-12.11.2021

2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:-03.10.2022

******

-1- ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **M/S.M.R.Infra** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12.11.2021 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.10.2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-02- ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12.11.2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 1ನೇ, 2ನೇ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.8,10,95,712/-ಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು Footing ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡೆಗಳ Plastering ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:12.10.2022ರಿಂದ 11.03.2023 ರ ವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೂ ಕಾರಣವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ **150 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ** ಅಂದರೆ **ದಿನಾಂಕ: 12.10.2022 ರಿಂದ 11.03.2023 ರವರೆಗೆ** ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

-03- B.K. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)

-04- B.K. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)

-05- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)

Scanned with OKEN Scanner

MR INFRA

CLASS-1 CIVIL CONTRACTORS & ENGINEERS

ದಿನಾಂಕ:03.10.2022

ಇವರಿಗೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ:-

ವಿಷಯ: " Construction of Rajarajeshwari School (Kalpana road) building in ward No.17, J.P Park" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(P)/RRN/W.O/25/2021-22, Dated:-12.11.2021

****

AEE-3 10/22

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12.11.2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 1ನೇ, 2ನೇ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.8,10,95,712/-ಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು Footing ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಗೋಡೆಗಳ Plastering ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:12.10.2022ರಿಂದ 11.03.2023 ರ ವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

For M R INFRA

Partner

123/30, 4th Floor, 1st Main Road,
Rajajinagar Industrial Town, Bangalore-560 010
✆: 9844072343 / 9964532002, ✉: mrinfra1811@gmail.com
GSTIN: 29ABNFM8354R1Z1

Scanned with OKEN Scanner

PROPOSAL FOR THE EXTENSION OF TENDER PERIOD FOR CONTRACT WORKS WHICH ARE NOT COMPLETE WITH IN DUE DATE

SL NO.	DETAILS		:	DESCRIPTION
1.	Name of Work		:	Construction of Rajarajeshwari School (Kalpana road) building in ward No 17. J.P Park'
2.	Amount of Sanctioned Estimate		:	990.00 Lakhs
3.	Administrative approval and Technical sanction(Authority with No and Date)			AS No: EE(P)/RRN/AS/06/21-22 DATE:-06.11.2021 TS No : CE/RRN/TS/33/21-22 DATE:-27.07.2021
4.	Entrustment Amount Rs.		:	930.51 Lakhs
5.	Name of Contractor Consultancy firm		:	M/S.M.R.Infra
6.	Agreement No. & date		:	EE(P)/RRN/AG/28/21-22 DATE:12.11.2021
7.	Work order No. & date Site Handed Over Date		:	EE(P)/RRN/W.O/25/2021-22 Date:-12.11.2021
8.	Time fixed for completion		:	334 days
9.	Date of application from the Contractor/Consultancy Firm requesting for Extension		:	03.10.2022
10.	Date of receipt of application in sub division		:	03.10.2022
11.	Whether time extended		:	Yes
12.	Progress achieved by the Contractor/Consultancy firm during the original period Programme (Rs. in Lakhs) : 1. ¼Time 2. ½ time 3. ¾ time		:	80% Nil Nil Nil
	4.Completed Cost of work within the stipulated period (Measurement already recorded)		:	810.95 Lakhs
	5.Upto date progress		:	80% Work in Progress
13.	Due date from the Start of the work		:	12.11.2021
14.	Original Due date of completion of the work		:	11.10.2022
15.	Probable Date of completion of the work		:	11.03.2023
16.	Progress achieved during first extension		:	80% completed

Scanned with OKEN Scanner

17.	Time extension for which days applied		:	150 days
18.	Time extension recommended		:	Yes
19.	Whether original application of contractor/consultancy Firm enclosed		:	Yes
20.	The balance work to be executed		:	20%
21.	Approximate time required for completion of work		:	11.03.2023
22.	Work charge establishment expenditure incurred after expiry of the due date of completion		:	-
23.	Whether notice issued as per clause-2 of agreement. If so No:		:	No
24.	Whether reply received. If so what action Contractor Consultancy firm has taken		:	No
25.	Remarks of Asst. Executive Engineer		:	The work is delayed due to Removal of Debris and Heavy Rain. Hence the work is delayed so that, EOT is recommended up to 12.10.2022 to 11.03.2023 without penalty.

Assistant.Engineer (Proj)
Rajarajeshwari Nagara
BBMP

Assistant. Executive Engineer(Proj)
Rajarajeshwari Nagara
BBMP

Executive Engineer (Proj)
Rajarajeshwari Nagara
BBMP

Scanned with OKEN Scanner